CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim — Área: 5.828,00 m²

OBRA: Reforma do Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli — Data: 01/04/2021

Item	Serviço	Total (R$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$
1	Serviços Iniciais	252,98	0,07	100	252,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Entrada / Espera Ônibus	104.970,15	27,03	50	52485,08	50	52485,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Recreio Coberto - Cobertura	238.544,10	61,42	30	71563,23	40	95417,64	30	71563,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Comunicação Visual	8.180,50	2,11	0	0,00	0	0,00	100	8180,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Plataforma Elevatória	36.443,11	9,38	0	0,00	0	0,00	100	36443,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total	388.390,84	100	32,00	124.301,29	38,08	147.902,72	29,91493	116.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Total Acumulado			32,00	124.301,29	70,09	272.204,00	100	388.390,84	100,00	388.390,84	0,00	388.390,84	0,00	388.390,84	0	388.390,84

Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, abril de 2021

VANESSA FRANCZAK:02401732950

Assinado de forma digital por VANESSA FRANCZAK:02401732950
Dados: 2021.05.10 14:47:55 -03'00'